

Planning inrichting Geelbroek

Januari - februari 2019:

- De Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa zal een uitspraak doen over de regeling schade en grondwaterstand verhogen tot 5 centimeter: landelijke norm versus gebied-specifieke situatie. Voor de boeren in en om Geelbroek een belangrijk issue. Prolander zet dit thema op de agenda van de eerste commissievergadering in 2019.
- De bestuurlijke adviescommissie zal in deze periode ook besluiten nemen over de wijze van schadeafhandeling.

Januari - april 2019:

- Deze maanden wordt het inrichtingsplan omgezet in een werkbesteding waar aannemers hun offerte en hun aanpak en planning op kunnen baseren. Betrokken overheden en organisaties hebben de afgelopen maanden hun plan van eisen op tafel gelegd. Dit wordt april-mei uitgewerkt tot een bestek. Tegelijkertijd wordt aan de hand van alle maatregelen het eigendom, beheer en onderhoudsplan opgesteld, doorgesproken en vastgesteld.

Maart- juni 2019:

- Op basis van inrichtingsplan en bestuurlijke besluiten kunnen de vergunningen voor de werkzaamheden worden aangevraagd. Dit zijn de watervergunning (bij waterschap Hunze en Aa's) en de omgevingsvergunning (bij de drie gemeenten in het gebied) en bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) moet mogelijk ontheffing worden aangevraagd van de flora- en fauna wetgeving. De formele korte procedure, inclusief indienen van zienswijzen, duurt ongeveer 3 maanden.

Juni – september 2019:

- Start van de aanbestedingsprocedure volgt op het afronden van het bestek. Aannemers kunnen inschrijven op het bestek. Vanwege de zomervakanties zal de het werk gegund worden in de maand september. Gunnen kan alleen als de vergunningen ook zijn verstrekt.

Najaar 2019:

- Start van de werkzaamheden door de aannemer. De uitvoeringsperiode duurt naar verwachting ongeveer vier maanden. Maar afhankelijk van het weer en het broedseizoen kan het werk mogelijk met tussenposen worden uitgevoerd en lopen de werkzaamheden door in 2020.